

安徽友爱新能源材料有限公司新能源材料生产加工项目 阶段性竣工环境保护验收专家意见

2025年6月17日，安徽友爱新能源材料有限公司在安庆市主持召开了安徽友爱新能源材料有限公司新能源材料生产加工项目阶段性竣工环境保护验收现场会。参加会议的单位代表及专家共7名。会议成立了验收组，组织对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，在听取建设单位对项目竣工环保验收相关内容汇报后，根据项目阶段性竣工环境保护验收监测报告表及现场检查情况，专家意见如下：

一、现场检查情况

1. 项目租赁大观区十里铺乡政府及安庆中大碳素有限公司场地从事新能源材料生产。目前，项目建设石墨及碳素制品破碎生产线1条（较原环评少1条），产能12600t/a，原环评1条造粒生产线未建设，本次为阶段性竣工环保验收。

2. 项目原辅料及成品袋装，生产均在车间内进行。破碎、筛分工序废气经1台袋式除尘器处理后经高排气筒DA001排放；粗破、磨粉粉尘分别经各自设备配套的1台袋式除尘器处理后经排气筒DA002排放；整形装包工序产生粉尘分别经各自设备配套的1台袋式除尘器处理后经排气筒DA003排放。

3. 项目生活污水经化粪池处理后用于周边施肥或绿化。厂区雨水经沉淀池预处理后排放。

4. 项目建有一般固废间1座。

二、验收监测报告建议完善内容

1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中“验收监测报告表”编制格式和要求等，完善项目变动情况及验收报告内容。

2. 进一步完善废气排放执行标准说明，结合监测数据及产能等，完善颗粒物排放量核算并明确总量指标满足情况，核实排气筒高度。

3. 核实原辅材料实际使用情况及各类固废种类和数量，完善固废暂存设施说明。

4. 完善项目验收公示、企业环保管理等相关内容。

三、建议

1. 按环评及批复要求强化颗粒物收集与处理，减少无组织排放，加强厂区环保管理。

2. 规范废气处理设施、采样口、排放口等厂区环保图形标志。

3. 企业按以上要求完善，并在切实落实项目环评及批复及相关验收要求基础上，建议项目通过竣工环境保护验收。

专家组：

罗伟

郭远

2025年6月17日

李王

安徽友爱新能源材料有限公司新能源材料生产加工项目 阶段性竣工环境保护验收会签到表

会议地点	安庆市				
会议时间	2025.6.17				
验收工作 组成员		姓名	单位	职称/职务	联系电话
	组长	徐良训	安徽友爱新能源材料有限公司	总经理	18956964418
	专家	夏伟	安庆石化	高工	13063418385
		安红玉	安庆师范学院	教授	15955565112
		李松	安徽明泽新材料有限公司	工程师	18055566398
	组员	刘大举	安徽友爱新能源材料有限公司		18133007281
		方志远	安徽友爱新能源材料有限公司		1595643784
		何志洋	安徽新松环保科技有限公司	工程师	18712882255
	参会人员				